

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ / ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION
На основании донесения об останове / On the basis of a report of the stop от/dated 30.03.2018

Об вынужденном нормальном останове ГПА №1 / About forced normal stop of GCU #1
 (об автоматическом, вынужденном нормальном, аварийном останове ГПА / automatic, forced normal, emergency shutdown of the GCU)

1. Комиссия в составе / Committe consisting of:

Заместителя Главного инженера УТГ «Шымкент» Жанузаков К., Начальника Компрессорной службы УТГ «Шымкент» Абдиева Н., Начальника службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» Жансеитова Б., Начальника службы КИПиА УТГ «Шымкент» Даутбекова У., Начальника КС-1 «Алимтау» Сунь Болана, Зам. Начальника КС-1 «Алимтау» Мейрманова Б., Вед. инженера КС КС-1 «Алимтау» Абдуллаева Г., Вед. инженера КИПиА КС-1 «Алимтау» Балтекеев Е., Инженер ЭВС и ЭХЗ Аманжолов А., Сменного инженера КС-1 «Алимтау» Умитчинов А. / Deputy Chief Engineer GTA Shymkent K.Zhanuzakov, Head of Compressor Service GTA Shymkent N. Abdiyev, Head of PWS&CP Service GTA Shymkent B. Zhanseitov, Head of Instrumentation Service GTA Shymkent U. Dautbekov, Head of CS-1 Alimtau Sun Bolan, Deputy Head of CS-1 Alimtau B. Meirmanov, Leading Engineer of CS CS-1 Alimtau G.Abdullayev, Leading Instrument Engineer of CS-1 Alimtau Ye.Baltekeev, Engineer of PWS & CP A.Amanzholov, Shift Engineer of CS-1 Alimtau A.Umitchinov.

2. Установленный на момент останова режим функционирования КС / Mode of the CS operation during shutdown:

В работе ГПА№3, ГПА№1 в состоянии запуск / Operated GCU#3, GCU# 1 is in the running state
 В резерве ГПА№2 / Stand by GCU#2

3. Параметры ГПА согласно / Operating data of GCU according: Донесение № / Report № 28 от / from 30.03.2018.

4. Дата и время останова ГПА / Date and time of the GCU shutdown: 30.03.2018. 14:32.

5. Состояние ГПА в момент останова / GCU condition during shutdown:

подготовка к запуску / preparation to start

(в режиме работы в трассу, холодная прокрутка, подготовка к запуску / operating online, dry crank, preparation to start)

6. Обстоятельства, при которых произошел останов (принятые меры для восстановления работы режима в трассу) / Circumstances during which the shutdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):

Вынужденный нормальный останов ГПА №1 при выходе в режим холостого хода (обороты ГГ 6800 об/мин) по причине высоких показаний датчика вибрации газогенератора VT-457 225 мм/с. Пуск резервного ГПА №2, восстановление режима работы МГ. / Forced normal stop of unit # 1 when it goes into idle mode (GG of 6800 rpm) due to high readings of the vibration generator VT-457-225 mm/s. Startup of reserve GCU #2, restoration of main gas pipeline operation mode.

7. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:
Отсутствуют / Absent

8. Принятые меры для устранения причин останова / Measures performed to eliminate the reasons of shutdown:

Ревизия проводов и соединений, прозвонка датчика вибрации VT-457. Проверка, прозвонка датчиков стружки синтетического масла. Провели бороскопическую инспекцию ГГ ГПА №1, согласно рекомендации GE. Пробный пуск ГПА №1 в режиме холостого хода (обороты ГГ 6800 об/мин) на 5 минут. Замечаний в параметрах ГГ не обнаружено. / Revision of wires and connections, continuity of vibration sensor VT-457. Check, continuity of the synthetic oil chip detectors. We carried out a baroscopic inspection of GG GCU#1. According to the recommendations of GE. Test run of unit # 1 in idle mode (GG of 6800 rpm) for 5 minutes. Remarks in the parameters of GG not detected.

9. Заключение (пригодность восстановленного ГПА к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered unit for further operation):

ГПА№1 выведен в режим «резерв». / GCU #1 was put into the "reserve" mode

10. Мероприятия по недопущению аналогичного автоматического останова / Actions taken to prevent similar auto shutdown:

Сменному персоналу усилить контроль за параметрами газогенератора ГПА / Shift personnel must increase control over the gas generator parameters.

11. Примечание / Notes:

12. Приложение / Attachment:

приложение №1. График тренда датчиков вибрации VT-457
(фото, графики и т.д. / photos, diagrams, etc.)

Заместителя Главного инженера УТГ «Шымкент»/
Deputy Chief Engineer GTA Shymkent

Жанузаков К./ K.Zhanuzakov _____
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент» /
Head of Compressor Service GTA Shymkent

Абдиев Н./N. Abdiyev _____
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» /
Head of PWS&CP Service GTA Shymkent

Жансеитов Б./B.Zhanseitov _____
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Службы КИПиА УТГ «Шымкент» /
Head of Instrumentation Service GTA Shymkent

Даутбеков У./U.Dautbekov _____
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник КС / Head of CS

Сунь Болан/Sun Bolan _____ 03.04.2018г.
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. начальника КС / Deputy head of CS

Мейрманов Б./B. Meirmanov _____ 03.04.2018г.
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КС/
Leading CS engineer

Абдуллаев Г./G.Abdullayev _____ 03.04.2018г.
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КИПиА/
Leading Instrument Engineer

Балтекеев Е. / Ye.Baltekeev _____ 03.04.2018г.
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Инженер по ЭВС и ЭХЗ /
Engineer of PWS & CP

Аманжолов А./A.Amanzholov _____ 03.04.2018г.
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Сменный инженер / Shift engineer

Умитчинов А./A.Umitchinov _____ 03.04.2018г.
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)