

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ / ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION
На основании донесение об останове/On the basis of a report of the stop от/dated 31.03.2019

об вынужденном нормальным останове ГПА №3
 (об автоматическом, вынужденном нормальным, аварийном останове ГПА / automatic, forced normal, emergency shutdown of the GCU)

1. Комиссия в составе / Committe consisting of:

Заместителя главного инженера УТГ «Шымкент» Жанузакова К., Заместителя главного инженера УТГ «Шымкент» Сю Далую, Начальника Компрессорной службы УТГ «Шымкент» Абдиева Н., Зам. Начальника Компрессорной службы УТГ «Шымкент» Лю Ян, Начальника службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» Тлегенов А., Начальника службы КИПиА УТГ «Шымкент» Даутбекова У., Заместителя начальника службы КИПиА УТГ «Шымкент» Лю Сунлинь, Начальника КС-1 «Алинтау» Сунь Болана, Зам. Начальника КС-1 «Алинтау» Бакен Н., Вед. инженера КС КС-1 «Алинтау» Абдуллаева Г., Вед. инженера по эксплуатации Алибаев Ж., Инженера ЭВС и ЭХЗ Аманжолова А., Сменного инженера КС-1 «Алинтау» Кулмахамбетова Г., Инженер GE Сайдов Р. / Deputy Chief Engineer GTA Shymkent N.Abdiyev, Deputy Head of Compressor Service GTA Shymkent Liu Yang, Head of PWS&CP Service GTA Shymkent A.Tlegenov, Head of Instrumentation Service GTA Shymkent U. Dautbekov, Deputy head of Instrumentation Service GTA Shymkent Liu Songlin, Head of CS-1 Alimtau Sun Bolan, Deputy Head of CS-1 Alimtau N. Baken, Leading Engineer of CS CS-1 Alimtau G.Abdullayev, Leading engineer on operation Zh. Alibayev, Engineer of PWS & CP A.Amanzholov, Shift Engineer of CS-1 Alimtau G.Kulmakhambetov, GE Engineer R. Saidov.

2. Установленный на момент останова режим функционирования КС / Mode of the CS operation during shutdown:

В работе ГПА / Operated GCU № 3
 В резерве ГПА / Standby GCU №1, 2

3. Параметры ГПА согласно / Operating data of GCU according: Донесение №1 / Report № 1 от / from 31.03.2019.

4. Дата и время останова ГПА / Date and time of the GCU shutdown: 31.03.2019. 10:13.

5. Состояние ГПА в момент останова / GCU condition during shutdown:

В режиме работы в трассу/operating online
 (в режиме работы в трассу, холодная прокрутка, подготовка к запуску / operating online, dry crank, preparation to start)

6. Обстоятельства, при которых произошел останов (принятые меры для восстановления работы режима в трассу) / Circumstances during which the shutdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):

Кратковременная потеря показаний рабочих параметров ГПА №3, поступающих от модуля ввода/вывода MTL8000 UCP-1 ГПА №3, что привело к срабатыванию защиты и выведению ГПА №3 на безопасный режим холостого хода (6800 об/мин). Пуск резервного ГПА №2, восстановление режима работы МГ. / Short-term loss of the readings of the operating parameters of GCU#3, coming from the input / output module MTL8000 UCP-1 GCU#3, which led to the operation of protection and removal of GCU#3 to safe idle mode (6800 rpm) . Start of reserve GCU #2, restoration of main gas pipeline operation mode.

7. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:
Отсутствует/Absent

8. Принятые меры для устранения причин останова / Measures performed to eliminate the reasons of shutdown:

Переборка узла крепления несущих плат блока модулей ввода/вывода MTL8000 UCP-1 ГПА №3. / Bulkhead mounting unit supporting toll blocks of input / output modules MTL8000 UCP-1 GCU#3.

9. Заключение (пригодность восстановленного ГПА к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered GCU for further operation):

ГПА №3 выведен в режим «резерв». / GCU #3 was put into the "reserve" mode.

10. Мероприятия по недопущению аналогичного автоматического останова / Actions taken to prevent similar auto shutdown:

Во время каждого ТО-4000 м/ч проводить переборку узла крепления несущих плат блока модулей ввода/вывода MTL8000 UCP-1 ГПА. / At the time of each level-1, carry out the bulkhead mounting of the carrier plates of the block of input / output modules MTL8000 UCP-1 GCU.

11. Примечание / Notes:

12. Приложение / Attachment:

фото

(фото, графики и т.д. / photos, diagrams, etc.)

Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент»/
Deputy Chief Engineer GTA Shymkent

Жанузаков К./ K.Zhanuzakov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент»/
Deputy Chief engineer GTA Shymkent

Сю Далуо/Xu Daluo

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент»/
Head of Compressor Service GTA Shymkent

Абдиев Н./N.Abdiyev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. Начальника Компрессорной службы УТГ «Шымкент»/
Deputy Head of Compressor Service GTA Shymkent

Лю Ян/Liu Yang

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» /
Head of PWS and CP Service GTA Shymkent

Тлегенов А./ A.Tlegenov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник службы КИПиА УТГ «Шымкент»/
Head of Instrumentation Service GTA Shymkent

Даутбеков У./ U.Dautbekov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Заместитель начальника службы КИПиА УТГ «Шымкент»/
Deputy head of Instrumentation Service GTA Shymkent

Лю Сунлинь/Liu Songlin

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник КС / Head of CS

Сунь Болан/Sun Bolang

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date) 01.04.2019

Зам. начальника КС / Deputy head of CS

Бакен Н./ N. Baken

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date) 01.04.2019

Ведущий инженер КС/Leading CS engineer

Абдуллаев Г./G.Abdullayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date) 01.04.2019

Вед. инженер по эксплуатации /
Leading engineer on operation

Алибаев Ж. / Zh.Alibayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date) 01.04.2019

Инженер по ЭВС и ЭХЗ/Engineer of PWS & CP

Аманжолов А./A.Amanzholov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date) 01.04.19

Сменный инженер / Shift engineer

Кулмахамбетов Г./ G.Kulmakhambetov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date) 01.04.19

Инженер GE / GE Engineer

Сайдов Р. / R. Saidov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date) 01.04.2019