

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ / ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION
На основании донесение об останове/On the basis of a report of the stop от/dated 07.03.2018

Об автоматическом останове ГПА №1/ About automatic shutdown of unit # 1
 (об автоматическом, вынужденном нормальным, аварийном останове ГПА / automatic, forced normal, emergency shutdown of the GCU)

1. Комиссия в составе / Committee consisting of:

Заместитель Главного инженера УТГ «Шымкент» Жанузаков К., И.О. Заместителя Главного инженера УТГ «Шымкент» Лю Цзюнь, Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент» Абдиев Н., Начальник службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» Жансеитов Б., Начальник службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент» Даутбеков У., Начальник КС-1 Сунь Болан, Зам.начальника КС-1 Мейрманов Б., Вед.инженер КС Абдуллаев Г., Ведущий КИПиА Балтекеев Е. И, Инженер ЭВС и ЭХЗ Аманжолов А., Сменный инженер Кулмаханбетов Г./ Deputy Chief Engineer GTA Shymkent K.Zhanuzakov, Acting deputy Chief Engineer GTA Shymkent Liu Jun, Head of Compressor Service GTA Shymkent N.Abdiyev, Head of PWS and CP Service GTA Shymkent B.Zhanseitov, Head of Instrumentation and ACS Service GTA Shymkent U.Dautbekov, Head of CS Sun Bolang, Deputy head of CS B. Meirmanov, Leading CS engineer G.Abdullayev, Leading Instrument Engineer Ye. Baltekeyev, Engineer of PWS & CP A.Amanzholov, Shift engineer G.Kulmakhambetov.

2. Установленный на момент останова режим функционирования КС / Mode of the CS operation during shutdown:

В работе ГПА / Operated GCU № 1,2
 В резерве ГПА / Standby GCU №3

3. Параметры ГПА согласно / Operating data of GCU according: Донесение № / Report № 26 от / from 07.03.2018.

4. Дата и время останова ГПА / Date and time of the GCU shutdown: 07.03.2018. 04:58.

5. Состояние ГПА в момент останова / GCU condition during shutdown:

В режиме работы в трассу/operating online
 (в режиме работы в трассу, холодная прокрутка, подготовка к запуску / operating online, dry crank, preparation to start)

6. Обстоятельства, при которых произошел останов (принятые меры для восстановления работы режима в трассу) / Circumstances during which the shutdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):

Не корректная работа позиционера клапана XV 222 (потеря обратной связи с позиционером клапана XV 222 на закрытие. Пуск резервного ГПА №3, восстановление режима работы МГ. / The valve positioner XV 222 does not work correctly (Loss of feedback from valve positioner XV 222 on closing). Forced normal stop unit#1. Startup of the backup unit#3, restoration of the operating mode of the main gas pipeline.

7. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:

Отсутствует/Absent

8. Принятые меры для устранения причин останова / Measures performed to eliminate the reasons of shutdown:

Ревизия, разбор позиционера. Произвели ремонт магнитных концевиков (установка дополнительных металлических пластин для усиления магнитного эффекта) / Revision, analysis of the positioner. Magnetic end-of-pipe repair (installation of additional metal plates to enhance the magnetic effect).

9. Заключение (пригодность восстановленного ГПА к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered GCU for further operation):

ГПА №1 выведен в режим «резерв». / Unit#1 is put into the "reserve" mode.

10. Мероприятия по недопущению аналогичного автоматического останова / Actions taken to prevent similar auto shutdown:

После каждого планового останова проводить проверку, протяжку кабельных соединений и сверку на НМИ ГПА сигнализации положения кранов. / After each scheduled shutdown, check, pull the cable connections and reconcile the crane position alarms to the HMI GTA.

11. Примечание / Notes:

12. Приложение / Attachment:

Фотографии-3шт. (установка дополнительных металлических пластин для усиления магнитного эффекта)
(фото, графики и т.д. / photos, diagrams, etc.)

Заместителя Главного инженера УТГ «Шымкент»/
Deputy Chief Engineer GTA Shymkent

Жанузаков К./ K.Zhanuzakov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

И.О. Заместителя Главного инженера УТГ «Шымкент»/
Acting deputy Chief Engineer GTA Shymkent

Лю Цзюнь/ Liu Jun

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент»/
Head of Compressor Service GTA Shymkent

Абдиев Н./N.Abdiyev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» /
Head of PWS and CP Service GTA Shymkent

Жансеитов Б./ B.Zhanseitov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник службы КИП и АСУ УТГ «Шымкент»/
Head of Instrumentation and ACS Service GTA Shymkent

Даутбеков У./ U.Dautbekov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник КС / Head of CS

Сунь Болан/Sun Bolang

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date) 2018.03.07

Зам. начальника КС / Acting Deputy head of CS

Мейрманов Б./ B. Meirmanov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date) 07.03.2018г.

Ведущий инженер КС/Leading CS engineer

Абдуллаев Г./G.Abdullayev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date) 07.03.18г.

Ведущий КИПиА/ Leading Instrument Engineer

Балтекеев Е. / Ye.Baltekeev

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date) 07.03.18г.

Инженер по ЭВС и ЭХЗ/Engineer of PWS & CP

Аманжолов А./A.Amanzholov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date) 07.03.18г.

Сменный инженер / Shift engineer

Кулмаханбетов Г./G.Kulmakhambetov

(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date) 07.03.2018





