

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ / ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION
На основании донесение об останове/On the basis of a report of the stop от/dated 28.05.2018

О вынужденном нормальном останове ГПА №2
 (об автоматическом, вынужденном нормальном, аварийном останове ГПА / *automatic, forced normal, emergency shutdown of the GCU*)

1. Комиссия в составе / Committee consisting of:

Главного инженера УТГ «Шымкент» Жанузаков К., Начальника Компрессорной службы УТГ «Шымкент» Абдиева Н., Заместителя главного инженера УТГ «Шымкент» Лю Ян, Начальника службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» Жансеитова Б., Начальника службы КИПиА УТГ «Шымкент» Даутбекова У., Заместителя начальника службы КИПиА УТГ «Шымкент» Лю Сунлинь, Начальника КС-1 «Алинтау» Сунь Болана, Зам. Начальника КС-1 «Алинтау» Мейрманова Б., Вед. инженера КС КС-1 «Алинтау» Абдуллаева Г., Вед. инженера КИПиА КС-1 «Алинтау» Балтекеев Е., Инженера ЭВС и ЭХЗ Аманжолов А., Сменного инженера КС-1 «Алинтау» Умитчинов А. / Chief Engineer GTA Shymkent K. Zhanuzakov, Head of Compressor Service GTA Shymkent N. Abdiyev, Deputy chief engineer GTA Shymkent Liu Yang, Head of PWS&CP Service GTA Shymkent B. Zhanseitov, Head of Instrumentation Service GTA Shymkent U. Dautbekov, Deputy head of Instrumentation Service GTA Shymkent Liu Songlin, Head of CS-1 Alimtau Sun Bolan, Deputy Head of CS-1 Alimtau B. Meirmanov, Leading Engineer of CS CS-1 Alimtau G. Abdullayev, Leading Instrument Engineer of CS-1 Alimtau Ye. Baltekeev, Engineer of PWS & CP A. Amanzholov, Shift Engineer of CS-1 Alimtau A. Umitchinov.

2. Установленный на момент останова режим функционирования КС / Mode of the CS operation during shutdown:

В работе ГПА / Operated GCU № 2
 В резерве ГПА / Standby GCU №1,3

3. Параметры ГПА согласно / Operating data of GCU according: Донесение № / Report № 30 от / from 28.05.2018.

4. Дата и время останова ГПА / Date and time of the GCU shutdown: 28.05.2018. 02:20.

5. Состояние ГПА в момент останова / GCU condition during shutdown:

В режиме работы в трассу/operating online
 (в режиме работы в трассу, холодная прокрутка, подготовка к запуску / *operating online, dry crank, preparation to start*)

6. Обстоятельства, при которых произошел останов (принятые меры для восстановления работы режима в трассу) / Circumstances during which the shutdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):

Выход из строя датчика температуры упорного подшипника С активной стороны СТ ТЕ 403-1. Пуск резервного ГПА №1, Вынужденный нормальный останов ГПА №2. Восстановление режима работы МГ. / Deterioration of the bearing temperature sensor C of the active side PT TE 403-1. Startup of the backup unit#1, Forced normal stop unit#2. Restoration of the operating mode of the main gas pipeline.

7. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:

Отсутствует/Absent

8. Принятые меры для устранения причин останова / Measures performed to eliminate the reasons of shutdown:

Ревизия проводов и соединений, прозвонка датчиков температуры ТЕ 403-1А и ТЕ 403-1В в JB коробке ТВ3. Подключение резервного датчика ТЕ 403-1В. Протяжка контактных групп в JB коробке. / Revision of wires and connections, continuity of temperature sensors TE 403-1A and TE 403-1B in JB box TB3. Connection of the reserve sensor TE 403-1B. Pulling the contact groups in the JB box.

9. Заключение (пригодность восстановленного ГПА к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered GCU for further operation):

ГПА №2 выведен в режим «резерв». / Unit#2 is put into the "reserve" mode.

10. Мероприятия по недопущению аналогичного автоматического останова / Actions taken to prevent similar auto shutdown:

После каждого планового останова проводить проверку, протяжка кабельных соединений. / After each planned stop, carry out a check, pull out the cable connections.

11. Примечание / Notes:

12. Приложение / Attachment:

(фото, графики и т.д. / photos, diagrams, etc.)

Главный инженер УТГ «Шымкент»/
Chief Engineer GTA Shymkent

Жанузаков К./ K.Zhanuzakov
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент»/
Head of Compressor Service GTA Shymkent

Абдиев Н./N.Abdiyev
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Заместитель главного инженера УТГ «Шымкент»/
Deputy chief engineer GTA Shymkent

Лю Ян/ Liu Yang
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» /
Head of PWS and CP Service GTA Shymkent

Жансеитов Б./ B.Zhanseitov
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)


Начальник службы КИПиА УТГ «Шымкент»/
Head of Instrumentation Service GTA Shymkent

Даутбеков У./ U.Dautbekov
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)


Заместитель начальника службы КИПиА УТГ «Шымкент»/
Deputy head of Instrumentation Service GTA Shymkent

Лю Сунлинь/Liu Songlin
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)


Начальник КС / Head of CS

Сунь Болан/Sun Bolang  29.05.2018 г.
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)


Зам. начальника КС / Deputy head of CS

Мейрманов Б./ B. Meirmanov  29.05.2018 г.
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)


Ведущий инженер КС/Leading CS engineer

Абдуллаев Г./G.Abdullayev  29.05.2018 г.
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)


Ведущий инженер КИПиА/
Leading Instrument Engineer

Балтекеев Е. / Ye.Baltekeev  29.05.18 г.
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Инженер по ЭВС и ЭХЗ/Engineer of PWS & CP

Аманжолов А./A.Amanzholov  29.05.18 г.
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Сменный инженер / Shift engineer

Умитчинов А./A.Umitchinov  29.05.2018 г.
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)