

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ / ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION
На основании донесения об останове / On the basis of a report of the stop от/dated 25.05.2018

О вынужденном нормальном останове ГПА №3 / About forced normal stop of GCU #3
 (об автоматическом, вынужденном нормальном, аварийном останове ГПА / automatic, forced normal, emergency shutdown of the GCU)

1. Комиссия в составе / Committee consisting of:

Главного инженера УТГ «Шымкент» Семизекова Б., Начальника Компрессорной службы УТГ «Шымкент» Абдиева Н., Начальника службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» Жансеитова Б., Начальника службы КИПиА УТГ «Шымкент» Даутбекова У., Начальника КС-1 «Алинтау» Сунь Болана, Зам. Начальника КС-1 «Алинтау» Ахметова Э.А., Вед. инженера КС КС-1 «Алинтау» Доронина А., Вед. инженера КИПиА КС-1 «Алинтау» Жетписбаев С., Инженер ЭВС и ЭХЗ Ескалиева Б., Сменного инженера КС-1 «Алинтау» Умитчинова А. / Chief Engineer GTA Shymkent B. Semmyzekov, Head of Compressor Service GTA Shymkent N. Abdiyev, Head of PWS&CP Service GTA Shymkent B. Zhanseitov, Head of Instrumentation Service GTA Shymkent U. Dautbekov, Head of CS-1 Alimtau Sun Bolan, Deputy Head of CS-1 Alimtau E. Akhmetov, Leading Engineer of CS CS-1 Alimtau A. Doronin, Leading Instrument Engineer of CS-1 Alimtau S. Zhetpisbayev, Engineer of PWS & CP B. Escaliev, Shift Engineer of CS-1 Alimtau A. Umitchinov.

2. Установленный на момент останова режим функционирования КС / Mode of the CS operation during shutdown:

В работе ГПА №3 / Operated GCU #3,
 В резерве ГПА №1,2 / Stand by GCU #1,2

3. Параметры ГПА согласно / Operating data of GCU according: Донесение № / Report № 29 от / from 24.05.2018.

4. Дата и время останова ГПА / Date and time of the GCU shutdown: 24.05.2018. 11:48.

5. Состояние ГПА в момент останова / GCU condition during shutdown:

в режиме работы в трассу / operating online

(в режиме работы в трассу, холодная прокрутка, подготовка к запуску / operating online, dry crank, preparation to start)

6. Обстоятельства, при которых произошел останов (принятые меры для восстановления работы режима в трассу) / Circumstances during which the shutdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):

Вынужденный нормальный останов ГПА №3 по причине некорректного отображения обратной связи рабочего положения клапана FCV-780 (Hot bypass). Пуск резервного ГПА №2, восстановление режима работы МГ. / Forced normal shutdown of unit # 3 due to incorrect display of feedback of the operating position of the FCV-780 (Hot bypass). Start of GCU #2, restoration of main gas pipeline operation mode.

7. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:

Отсутствуют / Absent

8. Принятые меры для устранения причин останова / Measures performed to eliminate the reasons of shutdown:

Произведена протяжка креплений и механизма концевого замыкателя датчика рабочего положения клапана FCV-780 (Hot bypass) на ГПА №3/ Tightening fasteners and the mechanism of the end switch of the working position sensor of the valve FCV-780 (Hot bypass)

9. Заключение (пригодность восстановленного ГПА к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered unit for further operation):

ГПА №3 выведен в режим «резерв». / GCU #3 was put into the "reserve" mode

10. Мероприятия по недопущению аналогичного автоматического останова / Actions taken to prevent similar auto shutdown:

Сменному персоналу усилить контроль за состоянием конечных замыкателей датчика рабочего положения клапана FCV-780 (Hot bypass) / Shift personnel must increase control over the end switch of the working position sensor of the valve FCV-780 (Hot bypass).

11. Примечание / Notes:

12. Приложение / Attachment:

(фото, графики и т.д. / photos, diagrams, etc.)

Заместитель директора Управления транспорта газа
-Главный инженер /
Deputy director of Gas transport administration
- Chief engineer

Семизекоев Б./B. Semmyzekov _____
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент» /
Head of Compressor Service GTA Shymkent

Абдиев Н./N. Abdiyev _____
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» /
Head of PWS&CP Service GTA Shymkent

Жансеитов Б./B.Zhanseitov _____
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Службы КИПиА УТГ «Шымкент» /
Head of Instrumentation Service GTA Shymkent

Даутбеков У./U.Dautbekov _____
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник КС / Head of CS

Сунь Болан/Sun Bolan _____ 25.05.2018
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. начальника КС / Deputy head of CS

Ахметов Э./E. Akhmetov _____ 25.05.2018
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КС/
Leading CS engineer

Доронин А./A. Doronin _____ 25.05.2018
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КИПиА/
Leading Instrument Engineer

Жетписбаев С. / S. Zhetpisbayev _____ Отпуск
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Инженер по ЭВС и ЭХЗ /
Engineer of PWS & CP

Б. Ескалиев/ B. Escaliev _____ 25.05.2018
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Сменный инженер / Shift engineer

Умитчинов А./A.Umitchinov _____ 25.05.2018
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)