

АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО РАССЛЕДОВАНИЯ / ACT OF TECHNICAL INVESTIGATION
На основании донесения об останове / On the basis of a report of the stop от/dated 30.03.2018

Об автоматическом останове ГПА №1,2 / About automatic stop of GCU #1,2
(об автоматическом, вынужденном нормальным, аварийном останове ГПА / automatic, forced normal, emergency shutdown of the GCU)

1. Комиссия в составе / Committee consisting of:

Главного инженера УТГ «Шымкент» Семизекова Б., Начальника Компрессорной службы УТГ «Шымкент» Абдиева Н., Начальника службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» Жансеитова Б., Начальника службы КИПиА УТГ «Шымкент» Даутбекова У., Начальника КС-1 «Алимтау» Сунь Болана, Зам. Начальника КС-1 «Алимтау» Мейрманова Б., Вед. инженера КС КС-1 «Алимтау» Абдуллаева Г., Вед. инженера КИПиА КС-1 «Алимтау» Балтекеев Е., Инженер ЭВС и ЭХЗ Аманжолов А., Сменного инженера КС-1 «Алимтау» Умитчинов А. / Chief Engineer GTA Shymkent B. Semmyzekov, Head of Compressor Service GTA Shymkent N. Abdiyev, Head of PWS&CP Service GTA Shymkent B. Zhanseitov, Head of Instrumentation Service GTA Shymkent U. Dautbekov, Head of CS-1 Alimtau Sun Bolan, Deputy Head of CS-1 Alimtau B. Meirmanov, Leading Engineer of CS CS-1 Alimtau G.Abdullayev, Leading Instrument Engineer of CS-1 Alimtau Ye.Baltekeev, Engineer of PWS & CP A.Amanzholov, Shift Engineer of CS-1 Alimtau A.Umitchinov.

2. Установленный на момент останова режим функционирования КС / Mode of the CS operation during shutdown:

В работе ГПА №1,2 / Operated GCU № 1,2

В резерве ГПА №3 / Standby GCU № 3

3. Параметры ГПА согласно / Operating data of GCU according: Донесение № / Report № 27 от / from 30.03.2018.

4. Дата и время останова ГПА / Date and time of the GCU shutdown: 30.03.2018. 13:39.

5. Состояние ГПА в момент останова / GCU condition during shutdown:

в режиме работы в трассу / operating online

(в режиме работы в трассу, холодная прокрутка, подготовка к запуску / operating online, dry crank, preparation to start)

6. Обстоятельства, при которых произошел останов (принятые меры для восстановления работы режима в трассу) / Circumstances during which the shutdown has occurred (actions taken to recover operating mode online):

Самопроизвольное отключение вводного автомата шкафа управления АВО антифриза привело к остановке всех вентиляторов охлаждения. В результате чего температура антифриза выросла с 94°C до 106°C, что привело к Автоматическому останову ГПЭС №1. Автоматический останов ГПА №1,2. Пуск резервного ГПЭС №2, пуск ГПА №2,3, восстановление режима работы МГ. / The spontaneous switching-off of the input control of the control cabinet of the air-cooling unit of the antifreeze led to the stop of all cooling fans. As a result, the temperature of the antifreeze rose from 94°C to 106°C, which resulted in Automatic stop of GPEG #1. Automatic stop of unit # 1,2. Startup of reserve GPEG #2, start of GCU #2,3, restoration of main gas pipeline operation mode.

7. Поврежденные узлы, детали, приборы / Damaged units, details, devices:

Отсутствуют / Absent

8. Принятые меры для устранения причин останова / Measures performed to eliminate the reasons of shutdown:

Произвели замену вводного автомата шкафа управления АВО антифриза на ГПЭС №1 / Replacement of the input automaton of the control cabinet of the air coolant cooler at GPEG #1.

9. Заключение (пригодность восстановленного ГПЭС к дальнейшей эксплуатации) / Conclusion (applicability of the recovered GPEG for further operation):

ГПЭС №1 выведен в режим «резерв». / GPEG #1 was put into the "reserve" mode

10. Мероприятия по недопущению аналогичного автоматического останова / Actions taken to prevent similar auto shutdown:

Сменному персоналу усилить контроль за параметрами температуры охлаждающей жидкости и работы АВО антифриза / Shift personnel must increase control over the temperature of the coolant and the operation of the air coolant cooler.

11. Примечание / Notes:

12. Приложение / Attachment:

(фото, графики и т.д. / photos, diagrams, etc.)

Заместитель директора Управления транспорта газа
-Главный инженер /
Deputy director of Gas transport administration
- Chief engineer

Семизеков Б./B. Semmyzekov
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Компрессорной службы УТГ «Шымкент» /
Head of Compressor Service GTA Shymkent

Абдиев Н./N. Abdiyev
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Службы ЭВС и ЭХЗ УТГ «Шымкент» /
Head of PWS&CP Service GTA Shymkent

Жансеитов Б./B.Zhanseitov
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник Службы КИПиА УТГ «Шымкент» /
Head of Instrumentation Service GTA Shymkent

Даутбеков У./U.Dautbekov
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Начальник КС / Head of CS

Сунь Болан/Sun Bolan
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Зам. начальника КС / Deputy head of CS

Мейрманов Б./B. Meirmanov
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КС/
Leading CS engineer

Абдуллаев Г./G.Abdullayev
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Ведущий инженер КИПиА/
Leading Instrument Engineer

Балтекеев Е. / Ye.Baltekeev
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Инженер по ЭВС и ЭХЗ /
Engineer of PWS & CP

Аманжолов А./A.Amanzholov
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)

Сменный инженер / Shift engineer

Умитчинов А./A.Umitchinov
(ФИО, подпись, дата / Name, signature, date)